

PRŮBĚH PLÁNOVANÉ REKONSTRUKCE SBOROVÉHO DOMU

NÁZEV AKTIVITY / OBDOBÍ REALIZACE	POPIS AKTIVITY
Přístavba - hrubá stavba 20. 3. 2024 - 31. 7. 2024	Základy, obvodové zdivo, překlady, věnec, stropy, krovy, zastřešení
Podlahy, příčky, rekonstrukce sociálního zařízení 1.6. 2024 - 31. 8. 2024	Úprava stávajících prostor (kancelář, presbyterna, klubovna atd.), elektřina, voda atd.
Okna, dveře 1.9. 2024 - 31. 10.2024	Montáž oken a dveří včetně parapetů
Vnitřní omítky a další vnitřní práce 1.1.2025 - 31. 3. 2025	Vnitřní omítky, sádrokartony, obklady, dlažby, montáž sanitární keramiky, interiérové dveře, malování
Fasáda + venkovní práce 1.3.2025 - 31.3.2025	Fasáda, sokl, ostatní venkovní práce
Předání stavby 1.5.2025 - 31.5.2025	Dolaďování detailů a oprava případných nedostatků